

COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE:
VIA GIZZI

Committente : Amministrazione Comunale di Pietrastornina;

IMPRESA: **D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni** – via Cavour, n° 25 – Casal di Principe (CE) – Titolare sig. Giovanni Panico

Contratto del 6 ottobre 2009, n.252 di rep., registrato ad Avellino il 13 ottobre 2009 al n. 962

Premesso:

- che con Deliberazione n. 67/2007 la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI".
- che con successive deliberazioni n. 57 e 58 venivano approvati rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto.
- che con delibera di Giunta comunale n. 109/2007 veniva riapprovato il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI", rettificato per effetto dell'aumento dei tassi, per un importo complessivo di € 67.530,00
- che con determinazione n. 120/U.T.C. del 21 settembre 2009 del responsabile del servizio tecnico I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI, sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa "**D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni**" – con sede in via Cavour, 25 – Casal di Principe (CE), per un importo al netto del ribasso (33,679%) di € 30.706,09, più € 1.171,23 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 31.877,32 oltre I.V.A. come per legge;

- che in data 6 ottobre 2009, n. rep. 252 , veniva stipulato il contratto d'appalto con l'Impresa "D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni " che risultava assuntrice dei suddetti lavori.
- che in data 09/12/2009 venivano consegnati i lavori di cui all'oggetto;
- che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare variazioni, adeguamenti ed integrazioni alle opere appaltate, rispetto a quanto previsto nel progetto principale (art. 161 Dlgs 163/06 e succ.ve mod. ed integr.), così come dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica;
- che su richiesta del Responsabile del servizio tecnico (vedi nota del 09/12/2009 prot. n. 6914) è stato redatto dal D.L. un progetto di variante e di completamento dei **LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE: VIA GIZZI** con n incremento netto dei lavori contrattuali di **€ 13.543,76** oltre I.V.A. come per legge.

Tanto premesso la sottoscritta Impresa "**D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni**", presa visione del progetto di variante e completamento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nel citato progetto di variante e di completamento agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto del 6 ottobre 2009, n. 252 di rep., registrato ad Avellino il 13 ottobre 2009 al n.962, per il maggiore importo netto contrattuale di **€ 13.543,76** oltre I.V.A. come per legge;
- ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale 28/07/99 n. 554/99, di accettare i nuovi prezzi previsti nel progetto di variante e di completamento (riportati in allegato), con l'applicazione dello stesso ribasso percentuale (33,679%) ed alle stesse condizioni dell'appalto originario;
- di portare a termine i lavori sopraindicati beneficiando di una proroga di ulteriori 60 giorni oltre la naturale scadenza contrattuale.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'impresa "D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni – con sede in via Cavour, 25 – Casal di Principe (CE).

COMUNE DI PIETRASTORNINA (AV) <i>Schema atto di sottomissione</i>	Lavori di sistemazione e adeguamento viabilità comunale: via Glizzi <i>Progetto di variante e di completamento</i>
---	---

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni – con sede in via Cavour, 25 – Casal di Principe (CE) – e diventerà esecutivo per Amministrazione appaltante dopo le necessarie approvazioni.

Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite con il contratto originario

Si allega l'ELENCO NUOVI PREZZI.

Letto, confermato e sottoscritto

Pietrastornina, li _____

D.S.P. COSTRUZIONI
di PANICO GIOVANNI
D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni
81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)
Tel. 0833 89500616
C.F. PNC GNN 82M29 1234R

il Responsabile del Procedimento
geom Carmine Barbato

Per l'autentica delle firme apposte in mia presenza dalle parti cognite ed idonee, senza esistenza di testimoni

IL SEGRETARI COMUNALE

Pietrastornina, li _____



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE:
VIA GIZZI

Committente : Amministrazione Comunale di Pietrastornina;

IMPRESA: **D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni** – via Cavour, n° 25 – Casal di Principe (CE) – Titolare sig. Giovanni Panico

Contratto del 6 ottobre 2009, n.252 di rep., registrato ad Avellino il 13 ottobre 2009 al n. 962

Premesso:

- che con Deliberazione n. 67/2007 la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI".
- che con successive deliberazioni n. 57 e 58 venivano approvati rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto.
- che con delibera di Giunta comunale n. 109/2007 veniva riapprovato il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI", rettificato per effetto dell'aumento dei tassi, per un importo complessivo di € 67.530,00
- che con determinazione n. 120/U.T.C. del 21 settembre 2009 del responsabile del servizio tecnico I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE: VIA GIZZI, sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa "**D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni**" – con sede in via Cavour, 25 – Casal di Principe (CE), per un importo al netto del ribasso (33,679%) di € 30.706,09, più € 1.171,23 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 31.877,32 oltre I.V.A. come per legge;
- che in data 6 ottobre 2009, n. rep. 252, veniva stipulato il contratto d'appalto con l'Impresa "D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni" che risultava assuntrice dei suddetti lavori.
- che in data 09/12/2009 venivano consegnati i lavori di cui all'oggetto;

- che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare variazioni, adeguamenti ed integrazioni alle opere appaltate, rispetto a quanto previsto nel progetto principale (art. 161 Dlgs 163/06 e succ.ve mod. ed integr.), così come dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica;
- che su richiesta del Responsabile del servizio tecnico (vedi nota del 09/12/2009 prot. n. 6914) è stato redatto dal D.L. un progetto di variante e di completamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE: VIA GIZZI con un incremento netto dei lavori contrattuali di € 13.543,76 oltre I.V.A. come per legge.

Tanto premesso:

l'anno duemilanove, il giorno 11 del mese di dicembre, presso gli uffici della Direzione Lavori, si è tenuto un incontro

tra

il sottoscritto ing. Antonio Tangredi direttore dei lavori di cui all'oggetto,

e

il sig. Panico Giovanni nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29/08/1982, residente in via Cavour n. 25, Casal di Principe (CE), in qualità di titolare dell'impresa " D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni",

durante il quale sono stati concordati, ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale 28/07/99 n. 554/99, n. 30 Nuovi Prezzi, desunti sia dal Prezzario Generale delle Opere Pubbliche della Regione Campania 2009 approvato con deliberazione n. 2007 del 23/12/2008 nonché da opportune analisi conseguenti ad indagini di mercato.

I detti nuovi prezzi, nel rispetto delle condizioni dell'appalto principale, saranno applicati per la contabilità corrente e finale dei lavori.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa "D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni" e diventerà esecutivo per l'Amministrazione appaltante dopo le necessarie approvazioni.

Si allega:

- ELENCO NUOVI PREZZI

Letto, confermato e sottoscritto

Avellino, li 11/12/2009

L'Impresa "D.S.P. Costruzioni di Panico Giovanni"

PANICO GIOVANNI
PANICO GIOVANNI

VIA CAVOUR, 25
81033 CASAL DI PRINCIPA (CE)
P.IVA 03389500616
C.F. PNC GNN RM29 1234R

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Tangredi

STORNI
Q. - P. -

Comune di Pietrastornina
Provincia di Avellino

pag. 1

ELENCO NUOVI PREZZI

OGGETTO: lavori di sistemazione e adeguamento viabilità comunale: via Gizzi
(progetto di variante e di completamento)

COMMITTENTE: Comune di Pietrastornina


Data, _____





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.010.030 a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²) euro (due/67)	m ³	2,67
Nr. 2 E.01.040.010 a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo euro (uno/99)	m ³	1,99
Nr. 3 E.01.060.010 a	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m euro (zero/82)	m ³	0,82
Nr. 4 E.01.060.020 f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 euro (uno/59)	t	1,59
Nr. 5 E.03.010.010 d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 euro (novantauno/30)	m ³	91,30
Nr. 6 E.03.010.020 f1	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6 euro (novantasei/46)	m ³	96,46
Nr. 7 E.03.040.010 a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature euro (uno/03)	kg	1,03
Nr. 8 N.P.002	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. conglomerato bituminoso proveniente da fresatura stradale euro (ventidue/00)	m3	22,00
Nr. 9 S.01.02.200. 001a	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. euro (due/89)	ml	2,89
Nr. 10 S.01.06.001. 001a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centosettantasei/23)	cad.	176,23
Nr. 11 S.01.06.020. 001a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centosessanta/85)	cad.	160,85
Nr. 12 S.01.06.040. 001a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (duecentodiciannove/66)	cad.	219,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 S.01.06.140. 001	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (centocinquantesette/80)	m3	157,80
Nr. 14 S.01.07.001. 001	Cassetta di primo soccorso contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. euro (diciotto/90)	cad.	18,90
Nr. 15 S.01.08.020. 001b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9; costo mensile. euro (quattro/77)	cad.* mesi	4,77
Nr. 16 S.02.020.030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (novantasei/37)	cad	96,37
Nr. 17 S.02.020.040 a	idem c.s. ...a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (sessanta/45)	cad/30gg	60,45
Nr. 18 S.02.10.200. 001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. euro (uno/05)	cad.* mesi	1,05
Nr. 19 S.04.14.060. 001a	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. euro (cinque/86)	cad.* mesi	5,86
Nr. 20 S.04.14.160. 001a	Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile. euro (sei/61)	cad.* mesi	6,61
Nr. 21 S.07.28.100. 001	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto; costo mensile al paio. euro (due/27)	n.*mesi	2,27
Nr. 22 S.07.30.001. 001	Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. euro (zero/80)	cad.* mesi	0,80
Nr. 23 S.07.31.001. 001	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. euro (tre/65)	n.*mesi	3,65
Nr. 24 S.07.31.020. 001	Guanto in pelle cruda semplice con lunetta parapolsa da cm 7, conforme alla norma UNI EN 388, taglia unica; costo mensile al paio. euro (uno/95)	n.*mesi	1,95
Nr. 25 S.07.31.020. 003	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolsa, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza cm 25; costo mensile al paio. euro (cinque/15)	n.*mesi	5,15
Nr. 26 S.07.33.001. 001	Insero auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio. euro (zero/43)	n.	0,43
Nr. 27 S.07.33.100. 001	Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB; costo mensile. euro (uno/78)	cad.* mesi	1,78
Nr. 28 S.05.010.050	Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (sedici/62)	m³	16,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 U.05.010.060 a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/60)	m ³	6,60
Nr. 30 U.09.030.010 a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Con filo avente un diametro pari 2,70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento euro (centonove/40)	m ³	109,40
Data, _____		<p>L'IMPRESA</p> <p>D.S.P. COSTRUZIONI di PANICO GIOVANNI VIA CAVOUR 35 81033 CASALDI PRINCIPALE (CE) P.IVA 03389500616 C.F. PNC GNN 82M29 1234R</p>	